

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2024-2028 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын 25

№	Д/д	Зорилго	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж	Сүүрх түвшин (2023)	Зорилтот түвшин	Арга хэмжээний хэрэгжилт	Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь	Батлагдсан төсөв /сая төгрөг/	Батлагдсан эх үүсвэр	Хариуцах газар	ХШҮ
1	10	1.1.2. Эрчим хүчээр хангагдсан хот	1.1.2.4. Хот шатаах аргаар эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийг дэмжинэ	10	15-20 МВт-ын хүчин чадалтай хот шатаах үйлдвэр байгуулах	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	.	10	Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/238 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан ажлын хэсгээс "Хот шатааж, эрчим хүч үйлдвэрлэх" төсөлд Нанова грийн энержи Монголиа ХХК, Энэ Юу Би ХХК, Сычуань Эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт ХХК, Шанхай ЭСООЭС Энвироймент ХХК-с ирүүлсэн саналыг "Түншлэлийн төслийн урьдчилсан үнэлгээ бүрэн шинжилгээ хийх" журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж дүгнэсэн. Бүрэн шинжилгээний баг дээрх дөрвөн саналаас "Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль"-ийн 18.2-т заасан тусгай шаардлага дээр үндэслэн Сычуань Эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт ХХК-ний ирүүлсэн саналыг бүрэн шинжилгээнд хөгжүүлэхээр санал нэгдсэн. Улаанбаатар түншлэл төв ХХК нь ШУТИС, Эрчим хүчний Их Сургууль, Дулааны Техник, Үйлдвэрлэлийн Экологийн Хүрээлэнтэй хамтран хот шатааж эрчим хүч гаргах үйлдвэрийн ТЗЗУ-г боловсруулж мэдээллийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж батлуулсан. Ажлын хэсгийн зүгээс бүрэн шинжилгээний ажлыг НИТХ-д танилцуулж дууссан бөгөөд дараагийн сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн эрхийг хүрлээс олгосон.					
2	18	1.1.2.11.Гэр хорооллын айл өрхүүдийн дулаан алдлагыг бууруулж, эрчим хүчний хэмжээгт бий болгох дулаалтын төслийг хэрэгжүүлнэ	Гэр хорооллын айл өрхийн дулаан хангамжийг бусад эх үүсвэрт үе шаттай шилжүүлэх	21	Төсөлд хамрагдах айл өрх, өссөн дүнгээр тоо	445	8 000	2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн эрх шилжүүлэх А/164 дүгээр захирамжид тусгагдсан "Цингэрүүлсэн нефтийн хийн түлшээр (LPG) 30-аас доошгүй айл өрхийг бие даасан байдлаар холбох хангах ажил"-ын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг Таваг толгой түлш ХХК зохион байгуулсан. Зөвлөмжийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь 2025 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр "Рутан" ХХК -тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	20	2.880.0	Урсан болон орон нутгийн төсөв	ХЕХСГ УБЗАА	20	
3	24			27	Бага хүчин чадалын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл хэрэгжүүлэх	Завар төсөл, тоо	.	.	СХД-ийн 40-р хороонд зөөврийн бохир усны Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг барихаар 2025 оны 04 дүгээр сараас эхэлсэн боловч иргэдийн эсэргүүцлээс шалтгаалж байршил өөрчлөгдсөн. СХД-ийн 6-р хороонд урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг барих газрыг Ус сүлгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын нэр дээр 2025 оны 05 дугаар сард шилжүүлэн авсан. Байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлүүлэх хүсэлтийг Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт албан хүсэлтийг хүргүүлсэн.	30	.	БНСУ-ын буцаалтгүй тусламж	УБЗАА	30
4	25		1.1.3.2.Цэвэрлэх байгууламжийн тархмал дэд төвүүдийг шинээр байгуулах, бие даасан, бага оврын ариун цэврийн байгууламжийн хэрэгтээг бодлогоор дэмжих замаар нүүхэн жорлонгийн тоог 2 дахин багасгах, хөрсний бохирдлыг бууруулах		Бага хүч чадалын цэвэрлэх байгууламжийн үсгийгжүүлсэн, хатаасан латийг буулгах, загвар төсөл хэрэгжүүлэх	Завар төсөл, тоо	.	.	АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн буцаалтгүй тусламжаар "Улаанбаатар хотын латийн урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"-ний ажлыг Хайзэн (Назег) ХХК 2024 оны 08 дугаар сараас боловсруулж байгаа бөгөөд Захирагчийн ажлын албанаас холбогдох буцаалтгүй тусламжаар хангах, тодорхой шийдлийг оруулж хамтран ажиллаж байна. Латийн урт хугацааны төлөвлөгөөнд тодорхой загвар төсвүүдийг тусган ажиллаж байгаа ба зөвлөх үйлчилгээ 2025 оны 08 дугаар сард дуусна	50	.	АНУ-ын Мянганы Сорилтын корпорацийн буцаалтгүй тусламж	УБЗАА	50

5	26		29	Завсрын бохир усанд урьдчилсан цэвэрлэгээ хийх зориулалт бүхий бохир усны юулах станцыг барьж байгуулах	Барьсан бохир усны юулах станц өссөн дүнгээр	-	1	СХД-ийн 40-р хороонд завсрын бохир усны урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг барихаар 2025 оны 04 дүгээр сарад эхэлсэн боловч иргэдийн эсэргүүцлээс шалтгаалж, байршил өөрчлөгдсөн. СХД-ийн 6-р хороонд урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийг барих газрыг Ус сүтгэлийн үнйрэх газар ОНӨААТГ-ын нэр дээр 2025 оны 05 дугаар сард шилжүүлэн авсан. Байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлүүлэх хүсэлтийг Хот байгуулалт, хотын стандартын газарт өлбөн хүсэлтийг хүргүүлсэн.	30	3,000.0	БНС-ын бүтэлтэй тулалж	НЭДТГ-ХСТХТ, УБЗАА	20.
6	28	1.1.3. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, орон сууцуулалт	32	Нийслэл, орон нутгт хот дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, инженерийн шугам сүлжээг төлөвлөн барих	Хэрэгжүүлсэн төсөл, өрт хэмжээ, 100	18	3	БЗД-ийн 8, 12, 16-р хороо, орон сууцны 14-р хорооллын дахин төлөвлөлтийн талбайд баригдах орон сууцны хорооллын гадна цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ажлын зураг зөвшилцсөн.	50	18,000.0	Улсын төсөв	УБЗАА, НХБХСГ	30
7	33	1.1.3.6. Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийг шинээр барьж, өргөтгөн шинэчилж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.	37	Хотын ус хангамжийн усан сан, дамжуулах шугам сүлжээг шинээр болон өргөтгөн барьж, амилгалтад оруулах	Арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	*	10	Инженерийн хангамжийг байгууллага, харьяа газар, дүүргүүд 2025 онд инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр 142 төсөл, өрт хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2025 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл 30.5 хувьтай байна. Үүний дотор Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулааны хангамжийн гол шугам, тэнгэрт 2025 оны урны их урсгал завсрын ажлын төлөвлөгөөгөөр 32 байршилд нийт 13.5 км дулааны гол шугам сүлжээ, орон сууцны хорооллын доторх 19 байршилд 15 км шугам сүлжээг шинэчлэн солих, авто замын борооны ус зайлуулах шугам урсгалын ажлын хүрээнд 6 байршилд 15 км шугам урсгалын ажлыг хийгдэж байна. Мөн ХҮД-ийн 11-р хороо, Зайсангийн амьсг ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбох цэвэр усны гол шугам сүлжээний урсгалын ажлыг 50%, усан санг, насос станцын барилга урсгалт 70%-тай явагдаж байна.	30	65,500.0	Улсын болон орон нутгийн төсөв, гадаад, 33эл, тусламж	УБЗАА, НХБХСГ	30
8	37	1.1.3.8. Эрчим хүчний хамгаалалт бий болгох, нийслэлийн орон сууцны дулааны алдагдлыг бууруулах зорилгоор 1 удаа орон сууцны дулаалтын ажлыг хийнэ.	42	Угсэрмал орон сууцны дулаалтын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх	Арга хэмжээний хэрэгжилт, хувь	40	60	Нийслэлийн 2025 оны төсөвт "Угсэрмал орон сууцны дулаалтын төсөл"-д 9.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг батлуулж, Нийслэлийн Засаг даргын А/550 дугаар захирамжаар гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах эрхийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд даалгасан. Батлагдсан төсвөөр 10 байршилд 19 блок барилгыг дулаалх гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахаар төндөрийг 2025 оны 05 дугаар сард зарлаж байна. Дулаалгдахаар төлөвлөгдсөн байрлуудад Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны 1, 2 дугаар байрны 4 блок, 40 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны 2 блок, Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны 28, 29 дүгээр байр 12 давхар 2 блок, 15 дугаар хорооны 23-6, 23-7, 23-8, 23-9, 23-10 блок, дугаар байрны 9 давхар 5 блок, Баянгол дүүргийн 15, 19, 14 дүгээр хорооны 20, 28, 55 дугаар байр 5 блок барилга байгж байна.	50	49,820.0	Улсын болон орон нутгийн төсөв	УБЗАА	30
9	39	1.1.4.1. Хууль бусаар олгосон газрыг нийтийн эзэмшлийн газар болгож, уг газарт ноогсон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн барьж, хотын иргэд ордон суугаа газартаа 400 метр дотор ламар, тухлах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	44	Нийтийн эзэлбэр газрын байршилтыг тогтоож, бүртгэлгүйгээс, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах	Нийтийн эзэлбэр газарт бүртгэсэн байршил, өссөн дүнгээр	136	141	Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүрэг 1 байршилд 510хм2 талбай бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн 348 сая төгрөгийн төсөвт өргөтгөж, Сонгинохайрхан, Налайх дүүрэг 329хм2 талбайд 289 сая төгрөгийн төсөвт өргөтгөж, Хан-Уул, Налайх дүүрэг 8.2га талбайд 3 байршилд 346 сая төсөв өргөтгөж актуудыг зохион байгуулахаар худалдан авах ажиллагаа явагдаж байна.	983,100,000.0	Дүүргийн төсөв	УБЗАА НГЗБА Дүүргүүд	30	
10	40		45	Чөлөөтсөн байршилд иргэд амаар зугаалах, спортоор хичээллэх өн түүстэй орчныг бүрдүүлж, тохижуулах	Чөлөөтсөн газарт ноогсон байгууламж байгуулсан хэмжээ, м кв	89	30	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 24/33 дугаар тогтоолоор нийслэлийн төсөвт грав, хайс дашлага бүтээж, чөлөөтсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ноогсон байгууламжийн барилгын өмчл, зөвлөх үйлчилгээнд 1,800.0 сая төгрөг суулгасан.	6,000.0	Улсын болон орон нутгийн төсөв	УБЗАА Дүүргүүд	0	

11	49	1.1.4. Ногоон-ухаалат хот	1.1.4.6. Туул, Сэлбэ, Улаастай, Нарангийн голын эргийн хамгаалалтын 30 км даган болон ус зайлуулах 100 км сувгийг шинээр барьж, дөрвөн байршилд усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж, хот доторх гол, горхины урсгад тохируулга хийдэг болно.	55	Голууд дээр үерийн хамгаалалтын даган, тохируулгатай усан санг барьж ашиглагдах оруулах	Далангийн нийт урт, км	51.6	58.6	1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 24/33 дугаар тогтоолоор хөрөнгө багтаасан "Сэлбэ сэргэлт" төслийн Сэлбэ-Дунд голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн үрсэлт (БЗД, 43 дугаар хороо, СБД, 1-р хороо, I зэлж ПК(18+00-ПК25+33) ажлыг "Билүүн монгол констракшн" ХХК гүйцэтгэж, 2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар түшиц ханын урсгалтын ажлыг 90 хувьтай байна. 2. Арцат, Нүүт, Мөрө барьдлагын ам, усаачдын хотхонч үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн (ХУД, 4.5.6.7.8 дугаар хороо)-д ажлыг Монгол Менежмент төв ХХК гэрээ байгуулсан бөгөөд 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг зохион, гүйцэтгэлч байгууллагатай хамтран 5 шугамын тэвсвэр дагуу талбайн үзлэг хийсэн. Үзлэгээр ХУС-1-д, 16 айлын газар чөлөөлөх, ХУС-2 тэвсвэр дагуу боирч усны шугамын давхцаныг шийдвэрлэх, ХУС-3 тэвсвэд Нарангийн шинэ боирч усны шугамын ажлыг үргэрдсэн, ХУС-4-ын тэвсвэд 10 айм газар чөлөөлөлт хийх, Шинэ хотхон орон сууц байрлсан эзл талбай багт, ХУС-5-ийн тэвсвэд 3 айлын газар чөлөөлөлт хийх шаардлагатай байна. Мөн түс зураг төсөл 2024 онд боловсруулагдсан бөгөөд 2025 онд уг зураг төсвөөр барилга урсгалтын ажлыг эхлэх боломжтой. Шинээр хийгдсэн, одоо төлөөлөгч буй инженерийн шугам сүлжээтэй зураг төсвийг үргэлжлэн шинээр боловсруулах шаардлагатай түл гэрээг цуглааар шийдвэрлэсэн. 3. Чингэлтэй дүүргийн Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлыг (ЧД, 7, 10, 12, 16, 17 хороо, I зэлж I, II суваг)-ын гүйцэтгэлийн сонгон шалгаруулалтыг 2025 оны 05 дугаар сард зарлаад байна. 4. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 24/33 дугаар тогтоолоор нийслэлийн төсвөт Эрдэнэтолгой, УС-15 орхины үерийн.	50	27,000.0	Нийслэлийн төсөв	УБ3АА	50
12	50			56	Ус зайлуулах сувгийг барьж ашиглагдах оруулах	Сувгийн нийт урт, км	107.6	132.6		50	15,000.0	Нийслэлийн төсөв	УБ3АА, НХБХСГ	50
13	51			57	Тохижилттой хөв, цөөрөм барьж ашиглагдах оруулах	Хөв, цөөрөм барих ажлын зураг төсөл боловсруулалтын хэрэгжилт, хувь	-	100		50	200.0	Орон нутгийн төсөв	УБ3АА, НБОГ	20
14	52			58	"Туул усан цогцолбор төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	5	10		50	48,052.0	Улсын төсөв, Говьадайн эзэл, тусламж	УБ3АА	50
15	91	1.4.2. Орон нутгийн хөгжлийн нийтлэг зорилт	1.4.2.6. Хот, суурин газруудын хүн амын ундны цэвэр усны шугамыг эсэ шугамаар сольж, ундны усны чанар, өсүүлгүй байдлыг хангана.	160	Хот, суурин газруудын хүн амын ундны цэвэр усны шугамыг эсэ шугамаар сольж, загвар төсөл хэрэгжүүлэх	Туухайн жилийн өрт хамжаанын хэрэгжилт, хувь	-	100 (Судалгаан ы ажлы)	Хөрөнгө түсгэдэггүй.	50.0	Бусад, эх үүсвэр	УБ3АА, ХБХСГ		

16	131	2.4.3. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтэц	2.4.3.4 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн инженерийн шугам сулзас, барилга байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж сургуулиулах төсөл, хотолборийг хэрэглүүлж, ашиглалтын түвшнийг сайжруулах.	461	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулах	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	53.81	90	Ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийн төслийн хэрэгжилт 2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар 88 хувийн хэрэгжилттэй байна. Төслийн хүрээнд, Додд эх үүсвэрийн ус гүн цэвэршүүлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалт 98.3, Биюмбингт, Шүвүүн фабрик орчмын гүний 30 хүдэг, 55 км ус дамжуулах шугам сүлжээний сургуулиулалт 81.8% байгаа бөгөөд тоног төхөөрөмж, туршилт тохируулгын ажлалт Ус сувгийн удирдах газар ОНБААТГ-ын инженер, техникийн ажилтнууд томилогдон даалгажигд ажиглаж байна.	88	.	АНУ-ын Майтаны Сорбитын корпорацийн бүтээлтийн тусламж	УБЗАА, УСУГ	90
17	132		2.4.3.5 Хот, суррин газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийж, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулж үе шаттайгаар хэрэглүүлнэ.	465	21 аймаг болон газарт үерийн эрсдэлийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх	Эрсдэлийн үнэлгээний тайлбарын хэрэгжилт, хувь	.	.	Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 65 дугаар тогтоолоор "Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө" батлагдсан. Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг бууруулах, уур амьсгалын тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бууруулах зорилгоор дэлхийн банктай хамтран "Улаанбаатар хотын үерийн эрсдэлийг бууруулах, бохир усны шугам сүлжээний шинэчлэлийн төсөл" мөн Туул, Сэлдэ голын тохижилт үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, усан сан барих төслийн техникийн зөвлөхийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулах, байгаль орчин, нийтийн нөлөөллийн үнэлгээний баримт бичиг боловсруулахаар ажиглаж байна.	50	.	Орон нутгийн төсөв	УБЗАА, НХБХСТ	50
18	133		2.4.3.6 Саяраан усны дахин ашиглана.	466	21 аймагт инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө гаргаж, арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэглүүлэх	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	.	.	Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэр барих ажлын хэрэгжилт 2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар 82 хувьтай байна. Мөн хаягдал цэвэршүүлсэн ус дамжуулах 12 км шугам, дулааны III, IV станцын шугамын өөрчлөлтийн ажлын гүйцэтгэл 78 хувьтай байна.	50	.	Орон нутгийн төсөв	УБЗАА, НХБХСТ	50
19	134		2.4.3.7 Бохирдуулагч үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын хаягдал усны хяналтыг сайжруулна.	467	Саяраан усны орон сууц, үйлдвэр, анбан байгууламдад ашиглах загвар төсөл хэрэглүүлэх	Загвар төсөл хэрэгжүүлсэн байршил, тоо	.	.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 53 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Үйлдвэрийн хаягдал усныг урьдчилан цэвэрлэх төлөвлөгөө"-г холбогдох бүх шатны байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна. Мөн MNS 6561:2024 стандартыг хангуулахаар 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/68 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж бохирдлын түвшин ихтэй 70 үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагын бохир усны гаралтаа шугамд бохирдол бууруулах тоног төхөөрөмж, сургуулиулалт, үйлдвэрүүдийн урьдчилан цэвэрлэх байгууламж угсрах, сургуулиулах ажлын явц, хэвийн ажиглагчид хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авах арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулж зөвлөгөө мэдээлэл, шаардах хуудас өгч ажиглаж байна. MNS6561:2024 стандартын шаардлага хангуулах үүднээс 2025 оны хатас жилийн байдлаар Ус сувгийн удирдах газар ОНБААТГ-аас 540 үйлдвэр, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт хийж хаягдал уснаас дээж авч лабораторийн шинжилгээ хийсэн. Нийт сорьцын 54%-нь стандартас хэтэрсэн үзүүлэлттэй байна.	82	.	Орон нутгийн төсөв	УБЗАА, НХБХСТ	80
20	135		2.4.3.7.Бохирдуулагч үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын хаягдал усны хяналтыг сайжруулна.	468	Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулах	Стандартын хэрэгжилт, хувь	.	15			50	30.0	Улсын төсөв	УБЗАА, НХШТ, НХМТ, НХХААТ, НБӨГ, УСУГ

21	182		1001	Бохир ус цэвэрлэх байгуламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих /Улаанбаатар, Дорнод, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Ховд, Баянхонгор, Увс, Баянхүүр дүүрэг, Дархан-Уул Цэрын гол, Сэлэнгэ Сайхан сум/	Ажиллагааг орох цэвэрлэх байгууламж, тоо	.	5	Шинэ Төв цэвэрлэх байгуламжийн барилга бүтээцийн ажил 2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар 98 хувьд хүрсэн бол тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил 85 хувьтай технологийн 35 төрлийн 55 барилга, байгууламж инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн ажил 91 хувьтай үргэлжилж байна. Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн техник технологийн туршилтын ажил нь 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхэлнэ	91	259.5 сая доллар	БНХАУ-ын хөрөнгөтгэй зээл	УБЗАА, УСУГ	90
22	183	3.4.3 Ногоон эдийн засаг, ногоон хөгжлийн зэввар	1003	Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн лавийг хайлах, шатаах байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, лавийн урт хугацааны менежерийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	.	10	АНУ-ын Манганы Сорилтын сангийн буцаатгүй тусламжаар "Улаанбаатар хотын лавийн урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"-ний ажлыг Хайсен (Hazen) ХХК 2024 оны 08 дугаар сараас боловсруулж байгаа бөгөөд Захиргааны ажлын албанаас холбогдох судалгааны материалаар хянах, тодорхой шийдлийг оруулж хамтран ажиллаж байна. Лавийн урт хугацааны төлөвлөгөөнд тодорхой зэввар төслүүдийг тусган ажиллаж байгаа ба зөвлөх үйлчилгээ 2025 оны 08 дугаар сард дуусна. Шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжийн барилга бүтээцийн ажил 2025 оны 06 дугаар сарын байдлаар 98 хувьд хүрсэн бол тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил 85 хувьтай, технологийн 35 төрлийн 55 барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн ажил 91 хувьтай үргэлжилж байна. Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн техник технологийн туршилтын ажил нь 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхэлнэ	50	2,140.0	АНУ-ын Манганы Сорилтын корпорацийн буцаатгүй тусламж	НЭДТТ-ХСТХТ, УБЗАА, УСУГ	50
23	184		1004	"Морингийн давааны цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөх төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	.	10	2025 оны улсын төсөвт шаардлагатай хөрөнгө тусгагдлаагүй		3,000.0	Улсын төсөв, Гадаадын зээл, тусламж	УБЗАА, УСУГ	
24	185	3.4.5 Цэвэрлэх байгууламж, гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийн лавийг байгальд ээлтэй аргаар устгах туршилтын төсөл хэрэгжүүлнэ	1006	Гэр хорооллын 500 өрхийн ариун цэврийн байгууламжийн лавийг бавсах үнэрлүүлэх, цэвэрлэх аргаар хөрсийг эрүүлжүүлэх туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх	Төслийн гүйцэтгэл, хувь	.	50	СХД-ийн 24-р хороонд БНСУ-ын буцаатгүй тусламжаар 726 айл өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэн эхэ ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил 70 хувьтай хэрэгжиж байна	70	5.0 сая доллар	БНСУ-ын буцаатгүй тусламж	УБЗАА	70
25	201	4.2.4 Орон нутгийн засаглалын бие даасан байдал	1171	Нийслэлийн хэмжээнд өвөрмөц дүр төрхтэй, олон зориулалт бүхий гуламж, талбайг барьж тохижуулах	Нэмэгдүүлэх гуламж, талбайн байршил, өссөн дүнгээр	134	20	НЗД-ын 2025 оны А/560 дугаар захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн 204 хороонд 10.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж, Нийтийн зээмшлийн гуламж зам талбайн эрүүл аюулгүй орчныг хангуулж ажиллаж байна	50	.	Нийслэл	УБЗАА, дүүрүүд	50

ХЯНАСАН,
ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛТЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН,
ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
НЭГТТЭСЭН,
ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ц.РЭГЗЭДМАА
Ш.ЧАНЦАЛНУРМАА
Т.ҮРҮЙНТУЯА

